



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p. A.**

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.

Titolo Commessa	LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Codice Commessa	18DX001	Piano Investimenti	-
Livello di progettazione	-		
Titolo	CRONOPROGRAMMA INTERVENTO LOC. GARBASSO, CELLE LIGURE (SV)		
Comune/ Località	-		

Progettista:			
Etatec Studio Paoletti S.r.l. Società di Ingegneria Via Bassini 23 - 20133 Milano (MI) Tel. 0039 02 26681264 - Fax 0039 02 26681553 etatec@etatec.it - etatec@5.c.etatec.it - www.etatec.it	Studio di Ingegneria Isolaboasso & Associati S.r.l. Corso Pestinari 10/11 - 13100 Vercelli (VC) Tel. 0039 0161 189504 - Fax. 0039 0161 189504 isolaboasso@legalmail.it - isolaboassoassociati@legalmail.it - www.isolaboasso.it		
	N. documento progetto R005		

Per presa visione
Il Responsabile del Procedimento:

				SIGLA ELAB. R005
E	0	Emissione progetto	Maggio 2018	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	18DX001-_MC_NO_R003_EPU_
-----------	--------------------------

Numero di Documento	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	5
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A

LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
"INTERVENTO DI RISANAMENTO CONDOTTA CORSORTILE A CELLE LIGURE (SV) IN LOC. GARBASSO"

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA' / FASI DI LAVORO	Durata prevista [gg]																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SOPRALLUOGO PRELIMINARE	1	■															
2	ESECUZIONE DI INDAGINE PREVENTIVA	2		■	■													
2.1	Operazioni di isolamento della condotta	1		■														
2.2	Pulizia della condotta	1		■														
2.3	Ispezione televisiva di indagine preventiva	1			■													
3	ANALISI TECNICA/SPECIFICA TECNICO/COSTRUTTIVA	4				■	■	■	■									
3.1	Analisi tecnica della soluzione proposta e predisposizione della specifica costruttiva	2				■	■											
3.2	Valutazione, analisi ed approvazione della soluzione a cura del Committente / DL	2						■	■									
4	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ED OPERE EDILI PROPEDEUTICHE	1								■								
5	ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO	4								■	■	■	■					
5.1	Impregnazione della guaina e trasposto in cantiere	1									■							
5.2	Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato	1										■						
5.3	Taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti di testa	1											■					
5.4	Sigillatura del tubolare alle estremità e riapertura degli allacciamenti laterali	1												■				
6	ISPEZIONE TELEVISIVA FINALE	1														■		
7	OPERE DI FINITURA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'	2															■	■
8	SMONTAGGIO DEL CANTIERE	1																■